

आई.पी.डी.एस. योजना

जनपद का नाम-सम्भल

रिपोर्ट माह 15.06.2017 तक

क्र.सं०	नगर का नाम	स्वीकृत लागत(करोड़ में)	नये 33/11 केवी उपकेन्द्र(सं०)		33/11 केवी अतिरिक्त परिवर्तक(सं०)		33/11 केवी क्षमतावृद्धि (सं०)		33 केवी नये फीडर/विभक्तीकरण(कि०मी०)		11 केवी नये फीडर/विभक्तीकरण (कि०मी०)		एरियल बन्ड केबिल (कि०मी०)		अन्डर ग्राउन्ड केबिल (कि०मी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना(सं०)		वितरण परिवर्तकों क्षमतावृद्धि(सं०)		कैपेसिटर बैक(सं०)		मीटरिंग (सं०)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि
			लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	सरसी	4.27	0	0	0	0	1	1	3	0	1.25	0	52.68	0	0.10	0	7	0	5	0	0	0	0	0	19.06.18
2	नरौली	5	0	0	0	0	0	0	3	0	1.5	0	8.84	0	0.10	0	13	0	5	0	0	0	0	0	
3	गवों	1.17	1	0	0	0	0	0	3	1.2	0.5	0	8.85	5.546	0.08	0	2	2	1	1	0	0	0	0	
4	बबराला	8.65	0	0	1	0	0	0	11.41	0	15.2	0	2.3	0	0.61	0	2	0	1	0	1	0	0	0	
5	गुलौर	3.94	0	0	0	0	0	0	3	0	0.75	0	2.3	0	0.21	0	4	0	4	0	0	0	0	0	
6	सम्भल	19.51	1	0	0	0	1	1	18.9	0	15.66	0	8.54	0	0.00	0	11	2	11	4	0	0	0	0	
7	भजोई	7.12	0	0	0	0	0	0	0	0	15.08	0	6.27	0	0.00	0	8	0	2	0	0	0	6	0	
8	चंदौसी	5.34	1	0	1	0	0	0	5.5	0	15.18	0	3.32	0	0.00	0	7	0	6	0	0	0	0	0	
कुल			55	3	0	2	0	2	2	47.81	1.2	65.11	0	93.10	5.546	1.09	0	54	4	35	5	1	0	6	0